




Ofício nº 047/2025 – GP

Jacareí, 11 de fevereiro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor  
Paulo Luís Santos (Paulinho do Esporte)  
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Jacareí/SP

Assunto: **Pedido de Informação nº 5/2025**



Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº13/2025-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 06 de fevereiro de 2025, recebido nesta Prefeitura no dia 07 de fevereiro de 2025, referente ao Pedido de Informações nº 3/2025, de autoria do vereador Gabriel Belém, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 70/2025/GAB/SIEM expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura- SIEM a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA  
Prefeito do Município de Jacareí

ARILDO BATISTA  
Secretário de Governo e Planejamento



Memo. nº 70/2025/GAB/SIEM

Jacareí, 06 de fevereiro de 2025.

Ao Gabinete do Prefeito

Assunto: **Pedido de Informação nº 5/2025.**

Sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao Pedido de Informações nº 5/2025.

**1. Encaminhar o cronograma de desembolsos e pagamentos realizados e previstos entre o CAF e o município de Jacareí, detalhando os valores e datas de repasse.**

DATA	DESCRIÇÃO	USD
nov/19	Empréstimo CAF	60.000.000,00
abr/20	1º Desembolso	1.700.000,00
set/20	2º Desembolso	1.500.000,00
dez/20	3º Desembolso	2.500.000,00
set/21	4º Desembolso	1.000.000,00
out/21	5º Desembolso	2.000.000,00
jan/22	6º Desembolso	2.800.000,00
mai/22	7º Desembolso	2.000.000,00
ago/22	8º Desembolso	2.000.000,00
dez/22	9º Desembolso	2.000.000,00
abr/23	10º Desembolso	4.000.000,00
ago/23	11º Desembolso	6.000.000,00
fev/24	12º Desembolso	4.000.000,00
jun/24	13º Desembolso	4.000.000,00
ago/24	14º Desembolso	1.685.428,00
ago/24	15º Desembolso	4.000.000,00
out/24	16º Desembolso	4.000.000,00
Previsão abr/25	17º Desembolso	4.000.000,00
Previsão jul/25	18º Desembolso	4.000.000,00
Previsão set/25	19º Desembolso	4.000.000,00



02

Previsão dez/25	20º Desembolso	2.814.572,00
-----------------	----------------	--------------

**2. Informar a periodicidade das auditorias realizadas conforme o contrato firmado com o CAF.**

R. As auditorias são realizadas anualmente. A Auditoria referente ao exercício de 2024 está sendo realizada no momento atual, com previsão de entrega do relatório em março de 2025.

**2.1. Encaminhar cópia dos relatórios das auditorias já realizadas, caso existam**

R. Os relatórios das auditorias já realizados estão disponíveis no Portal da Transparência pelo link: <https://www.jacarei.sp.gov.br/produs-relatorios-2/>

**3. Encaminhar o cronograma atualizado de todas as obras previstas e realizadas com recursos do CAF, incluindo prazos originais, eventuais alterações e percentuais de execução.**

R. O cronograma atualizado de todas as obras previstas e realizadas com recursos do CAF está no anexo deste memorando.

Respeitosamente,

  
**FUADE BOACEFF FILHO**  
Secretário de Infraestrutura Municipal

038.

	Obras	Valor	Data de Início	Data de final	% Executado
<b>Concluídos</b>	Duplicação da Avenida Castelo Branco	R\$ 31.976.541,17	-	-	100,00%
	Eixo Malek Assad - Castelo Branco (3ª ponte)	R\$ 36.270.561,44	-	-	100,00%
	Av. Davi Monteiro Lino	R\$ 26.978.520,32	-	-	100,00%
	Canalização Stellarum Dommus	R\$ 4.261.816,70	-	-	100,00%
	Carta Geotécnica	R\$ 371.499,20	-	-	100,00%
	Plano Municipal de Arborização	R\$ 511.837,09	-	-	100,00%
	Pesquisa Origem Destino	R\$ 869.300,00	-	-	100,00%
	Inspeção de Pontes	R\$ 165.851,92	-	-	100,00%

<b>Contrato CAF</b>	Canalização Diogo Fontes	R\$ 10.656.112,90	jun/23	fev/25	84,62%
	Canalização São Luiz	R\$ 13.263.142,47	jun/23	abr/25	82,47%
	Parque Morro do Cristo	R\$ 15.239.438,19	fev/22	mar/25	59,20%
	Canalização do Tanquinho	R\$ 76.661.822,87	out/22	fev/25	96,98%
	Usina Fotovoltaica	-	out/23	jun/25	0,00%
	Ligação Jacaré x SJC	R\$ 3.971.855,27	jan/24	jan/25	82,30%
	Entroncamento da Av. Adhemar de Barros	R\$ 4.934.560,94	fev/24	abr/25	32,84%
	Ciclovias	R\$ 14.106.980,37	jun/23	dez/25	25,79%
	Projeto Padre Eugênio e Malek	R\$ 1.098.091,31	dez/23	fev/25	73,37%
	Canalização Helgoland	R\$ 7.843.933,81	-	-	0,00%
	Supervisão Técnica, Ambiental e Social do PRODUS	R\$ 5.718.492,32	jun/24	jun/26	32,92%
	Auditoria Contabil	R\$ 168.621,58	nov/20	nov/25	78,54%

<b>À Licitar CAF</b>	Pavimentação Padre Eugênio				
	Duplicação Malek				
	Canalização Jd California ( Córrego Seco)				
	Parque linear Jd. São Luiz				
	Área de Lazer Jd. Luiza (atrás da UBS nova)				
	Córrego do Turi Região Central				